

מקלחת חמה אלכל הייל/ת



בדיקות תקינות למקלחת בסדנא:

- **חשמל:**
 - בדיקה שהבקר והפאנול מחוברים היטב ושהטינה עובדת.
- **מים:**
 - וודאי אין נזילות במחבר למתחם.
- **גז:**
 - במחם כוון את כפטור המים למקסימום (סיבוב שמאלה)
 - במחם כוון את כפטור הגז למינימום (סיבוב שמאלה)
 - במחם כוון את בורר המצלבים לקיץ (summer)
 - הפעל את המקלחת למשך 5 דקות לפחות.
 - המים צריכים להתייצב על טמפרטורה של 39-41 מעלות.
 - ציר לוודא שהמחם לא נכהה במהלך הבדיקה ושאיין צנichות טמפרטורה.
 - במידה והבדיקה נכשלה, יש לדבר עם עופר. **אסור לגעת بواسטיים!**

צ'ק לישט לפני יציאה לשטח (סמן)

מקלחת עברה בדיקת תקינות



צינור גז + ווות גז
צינור מוקשח + משאבת מים
סוללות במחם
מצבר
בלון גז

ראש טוש למקלחת
משטח עץ לרצפה
משטח פלסטיק לרצפה
וילון אמבטיה
תאורה פנימית
שלט הפרויקט + 4 איזיקונים

נבדק ע"י: _____

תאריך: ____ / ____ / ____

מקלחת מס' _____